

 ISO 9001 : 2015		Số hiệu: BM09/ISO-TT-10		Ngày ban hành : 31/10/2015		Lần ban hành : 01		Lần sửa đổi : 00								
		Nhà máy Cơ Khí Mạ Long Thành_MECHANIC&GALVANIZING FACTORY								Ngày 12 tháng 06 năm 2017						
		BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT TỪ 05/06 - 11/06/2017 PRODUCTION CONTROL Report (05/06- 12/06/2017)														
STT No	LSX ORDER No.	Khách hàng CUSTOMER	Thời gian giao hàng DELIVERY DATE	Nội dung PRODUCT NAME	PGV /BPB	Đơn vị thực hiện WORKING PLACE	ĐVT UNIT	KH CONTRACT WEIGHT		Trọng lượng (kg) PRODUCTION RESULT			Thời gian hoàn thành		Giao hàng DELIVERED	GHI CHÚ Remark
								Số lượng Quantity	Trọng lượng Weight	TH kỳ này This week	Tích lũy Accumulated	Còn lại Remain	KH	Dự kiến		
									3,163,701	83,626	1,349,367	1,794,133				
I	CÁC LSX PHÁT SINH TRONG TUẦN_WEEKLY WORKING REPORT							142,893	-	-	122,693					
1	21/06/KH/N MLT ngày 08/06/2017	ANH THUẬN (744 kg)	14/06/2017	Đế trụ N122-30 (ND)		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cái	4	744			744				Dự kiến sáng 13/06 về tới LT
2	13/06/PTTT /NMLT ngày 05/06/2017	VIENG ELECTRONIC - ELECTRICAL CO., LTD (116 tấn)	05/07/2017	Trụ SA+0 (2)		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	1	2,400			2,400				Đã ĐXVT đợt 1, đợt 2 chưa có bảng khối lượng
				Trụ SA+4 (2)			Bộ	28	94,600			94,600				
				Trụ SA+8 (2)			Bộ	5	20,200							
				Trụ SB+0 (2)			Bộ	1				-				
				Trụ SB+4 (2)			Bộ	2				-				
				Trụ SC+4 (2)			Bộ	2				-				
				Trụ SD+4 (2)			Bộ	1				-				
				Trụ SDE + 4 (2)			Bộ	2				-				
3	19/06/KH/N MLT ngày 07/06/2017	CÔNG TY ĐL KHÁNH HÒA (21.7 tấn)	20/06/2017	Cột thép N22-12		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	2	4,115			4,115				Đang kiểm tra ĐXVT
				Cột thép T22-10			Cột	1	1,872			1,872				
				Cột thép CT-10B			Cột	6	9,574			9,574				
				Cột thép CT-12B			Cột	3	5,370			5,370				
				Cột thép ống 6m CTO-6			Cột	7	849			849				
4	25/06/KH/N MLT ngày 08/06/2017	CÔNG TY XDĐ THÁI DƯƠNG (3.1 tấn)	27/06/2017	Xà đỡ cáp ngầm		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	1	2,436			2,436				Đang kiểm tra ĐXVT
				Xà đỡ cáp ngầm 2			Bộ	1	733			733				
II	CÁC LSX ĐANG GIA CÔNG							1,981,861	67,474	318,061	1,663,800					
1	61/05/KH/N MLT ngày 25/05/2017	GIA CÔNG NỘI BỘ (2.3 tấn)	31/05/2017	Gia công bộ máy Plasma		Xưởng Cơ khí Mechanic WS	Bộ	1	2,355			2,355				Đang ra phôi
2	80/05/KH/N MLT ngày 31/05/2017	FROUGE CO., LTD (FUJI) 307 tấn	Đ1: 03/08 Đ2: 10/08 Đ3: 17/08 Đ4: 24/08 Đ5: 30/08 Đ6: 06/09 Đ7: 13/09 Đ8: 05/10 Đ9: 12/10	Kết cấu thép làm mát nhà máy điện		Xưởng Cơ khí Mechanic WS	Lô	1	307,000			307,000				Đã ra phôi PL xong Đợt 1
3	74/05/KH/N MLT ngày 25/05/2017	MIBO VINA CO., LTD (12.5 tấn)	15/06/2017	Lưới Grating 125*3*5		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	1	12,574			12,574				Đã ĐXVT
4	78/05/KH/N MLT ngày 30/05/2017	CÔNG TY ĐL KHÁNH HÒA (1.9 tấn)	12/06/2017	Cột T22-10		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	1	1,900			1,900				Chưa có vật tư L150*12: 4 thanh
5	64/05/PTT T/NMLT ngày 26/05/2017	CÔNG TY THẮNG LONG (6 tấn)	07/06/2017	Cầu cáp		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	1	4,076			4,076				Đang gia công
				Giá cáp 1			Bộ	24	531			531				
				Giá cáp 2			Bộ	65	1,459			1,459				

STT No	LSX ORDER No.	Khách hàng CUSTOMER	Thời gian giao hàng DELIVERY DATE	Nội dung PRODUCT NAME	PGV /BPB	Đơn vị thực hiện WORKING PLACE	ĐVT UNIT	KH CONTRACT WEIGHT		Trọng lượng (kg) PRODUCTION RESULT			Thời gian hoàn thành		Giao hàng DELIVERED	GHI CHÚ Remark
								Số lượng Quantity	Trọng lượng Weight	TH kỳ này This week	Tích lũy Accumulated	Còn lại Remain	KH	Dự kiến		
6	51/05/KCT/NMLT ngày 23/06/2017	SANG HYUN TECH CO., LTD	Đ1: 25/05/17 Đ2: 30/05/17 Đ3: 06/06/17 Đ4: 13/06/17	CT 891578		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cái	48								Đang gia công và nhúng kẽm
				CT 891568			Cái	288								
				CT 891565			Cái	96								
				CT 891579			Cái	96				-				
				CT 891564			Cái	48				-				
7	52/05/KH/NMLT ngày 24/05/2017	CÔNG TY PCC5 (180 tấn)	17/06/2017	Xà 220kV XT-17		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	18	45,730			45,730				Đang gia công cột mẫu và các cột còn lại
				Đoạn ngon DN5-220			Bộ	15	5,107			5,107				
				Đoạn thân DT7B-220			Bộ	11	15,308			15,308				
				Đoạn thân DT7C-220			Bộ	4	7,847			7,847				
				Đoạn gốc12A-220			Bộ	12	28,837			28,837				
				Đoạn gốc12B-220			Bộ	11	27,307			27,307				
				Đoạn gốc12C-220			Bộ	4	12,802			12,802				
				Cột neo NC222-32			Cột	1	21,262			21,262				
				Cột neo TPE222-40			Cột	1	31,570			31,570				
				KTS cho cột công			Cột	10	517			517				
8	54/05/KH/NMLT ngày 25/05/2017	CÔNG TY BÍCH VIỆT (18.2 tấn)	15/06/2017	Cột thép 2.DL+19		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	1	18,200			18,200				Chưa gia công
9	57/05/KH/NMLT ngày 25/05/2017	CÔNG TY TƯ VẤN HÀ AN (8.4 tấn)	15/06/2017	Trụ công		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	2	8,270			8,270				Waiting for material: ống F48, F76, L100*10. Chờ bảo lãnh
				KTS cột công			Bộ	2	176			176				
10	63/05/KH/NMLT ngày 26/05/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG (ĐA VIETTEL LÔ 33 CỘT) 141 tấn	19/06/2017	Cột 36m-3 co		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Column	3	9,671			9,671				Đã ĐXVT. Thiếu ống F73*5.16 , L, PL các loại
				Cột 42m-4 co			Column	4	16,885			16,885				
				Cột 42m-3 co			Column	5	18,612			18,612				
				Cột 42m-3 co			Column	4	15,521			15,521				
				Cột 48m - 3 co		Xưởng cơ khí + Mạ + Sơn Mechanic ,Galv & PaintingWS	Column	9	39,806			39,806				
				Cột 48m - 3 co			Column	1	4,433			4,433				
				Cột 48m - 3 co			Column	1	4,392			4,392				
				Cột 48m - 3 co			Column	1	5,190			5,190				
				Cột 48m - 4 co			Column	1	5,024			5,024				
				Cột 54m-4 co			Column	1	6,092			6,092				
				Cột 60m-3 co			Column	1	5,424			5,424				
				Cột 60m-3 co			Column	2	5,431			5,431				
				Gá anten 900		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized	Column	43	2,560			2,560				
				Gá anten 3G			Column	43	2,372			2,372				
11	21/05/KH/NMLT ngày 09/05/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG (ĐA MINH NGỌC) 17.8 tấn	25/05/2017	Cột tự đứng 60m (QNI521)		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	1	17,800		17,100	700				Đang gia công ống F168.3*5.56: 3 ống, F141*5.56:3 ống
12	62/05/KH/NMLT ngày 26/05/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG (ĐA VIETTEL lô 30 cột) 10.6 tấn	03/06/2017	T16*250*250		Xưởng Cơ khí Mechanic WS	Cái	1200	9,420			9,420				Đang cắt bích
				T20*250*250			Cái	90	1,030			1,030				
				T6*250*250			Cái	60	176			176				
13	25+29/05/KH/NMLT ngày 10/05/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG (ĐA VIETTEL 14 cột) 64.5 tấn	25/05/2017	Cột 39m 3 co		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	1	3,970			3,970				Đang triển khai cắt PL, ống
				Cột 42m 3 co			Cột	3	11,937			11,937				
				Cột 42m 3 co			Cột	2	8,321			8,321				
				Cột 42m 3 co			Cột	1	4,204			4,204				
				Cột 42m 3 co			Cột	1	4,147			4,147				
				Cột 42m 4 co			Cột	2	7,993			7,993				
				Cột 42m 4 co			Cột	1	4,775			4,775				
				Cột 48m 3 co		XCK + Mạ + Sơn	Cột	1	4,702			4,702				
				Cột 42m 3 co		XCK + Mạ	Cột	1	3,722			3,722				
				Cột 60m 4 co		XCK + Mạ + Sơn	Cột	1	6,638			6,638				
				Bộ gá anten GSM900		Xưởng Cơ khí + Mạ	Bộ	2	119			119				
				Bộ gá anten GSM3G		Mechanic& Galvanized	Bộ	2	110			110				

STT No	LSX ORDER No.	Khách hàng CUSTOMER	Thời gian giao hàng DELIVERY DATE	Nội dung PRODUCT NAME	PGV /BPB	Đơn vị thực hiện WORKING PLACE	ĐVT UNIT	KH CONTRACT WEIGHT		Trọng lượng (kg) PRODUCTION RESULT			Thời gian hoàn thành thành phẩm		Giao hàng DELIVERED	GHI CHÚ Remark
								Số lượng Quantity	Trọng lượng Weight	TH kỳ này This week	Tích lũy Accumulated	Còn lại Remain	KH	Dự kiến		
14	31/05/KH/N MLT ngày 10/05/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG (DA VIETTEL) 1.3	25/05/2017	Bộ gá anten GSM900		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	10	710			710				Đang gia công
				Bộ gá anten GSM3G			Bộ	10	653			653				
15	77/04/KH/N MLT ngày 27/04/2017	CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL (4.2 tấn)	18/05/2017	Cột trụ đứng 18m (QNM135)		Xưởng cơ khí + Mạ + Sơn Mechanic ,Galv & PaintingWS	Cột	1	2,860	1,000	2,860	-				Dự kiến nghiệm thu lắp 3 cột mẫu thành phẩm 15/06
				Cột 18m (PNY24,PNY209)			Cột	2	1,356	1,356	1,356	-				
16	51/04/KH/N MLT ngày 18/04/2017	CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL (DỰ ÁN PERU) 105 tấn	29/04 - 15/05/2017	Đốt cột 300*300*3m		Xưởng cơ khí + Mạ + Sơn	Đốt	1222	80,077	12,582	71,559	8,518				Đã hàn 1092/1222 đốt. Dự kiến ngày 13/06 xong hàng đen. Đang chuyển về CC 60 KTS tiện đầu kim
				KTS 1.8m			Bộ	199	1,807	363	363	1,444				
				Bích bít đầu cột		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Chiếc	398	449	449	449	-			1092	
				Gá chống xoay			Bộ	199	15,737	15,200	15,200	537				
				Cầu cáp 3m			Bộ	199	2,603	2,500	2,500	103				
				Trụ đỡ			Bộ	199	2,618	2,618	2,618	-				
				Gá đèn báo không			Bộ	199	513	513	513	-				
17	12/04/KH/N MLT ngày 07/04/2017	CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL (DỰ ÁN KHÁNH HÒA) 42 tấn	1st: (mục 1+2) giao hàng 17/04/2017 2nd: còn lại 30/04/2017	Cột anten 5m		Xưởng cơ khí + Mạ + Sơn Mechanic, Galv & PaintingWS	Column	1	87		87	-			1	Đã giao cột 5m và thang cáp 12m. Đang triển khai cột KHA538, dự kiến ngày 15/06 KH nghiệm thu lắp cột mẫu thành phẩm
				Thang cáp 12m			Bộ	1	158		158	-	0		1	
				Cột 48m (KHA595)			Bộ	1	13,645			13,645				
				Cột 48m (KHA541)			Bộ	1	12,816			12,816				
				Cột 42m (KHA546)			Bộ	1	10,268			10,268				
				Cột 30m (KHA538)			Bộ	1	5,979			5,979				
18	11/04/KH/N MLT ngày 04/04/2017	CÔNG TY CPDVKT VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HTE) 29.8 tấn	Đ1: 25% trong 2 tuần Đ2: 25% trong 3 tuần Đ3: 25% trong 4 tuần Đ4: 25% trong 5 tuần	Cọc tiếp địa L63*5*2500		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cái	1000	12,025			12,025				Waiting for material T3 gia công cắt ngoài
				Dây tiếp địa đẹp T3*50			Mét	14300	16,838			16,838				
				Dây tiếp địa F8 (250m/cuộn)			Mét	2500	1,000			1,000				
19	85/03/KH/N MLT ngày 31/03/2017	CÔNG TY CPDVKT VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HTE) 322 tấn	Đ1: 25% trong 3 tuần Đ2: 25% trong 4 tuần Đ3: 25% trong 5 tuần Đ4: 25% trong 6 tuần	Cột tháp GB-GMT36A		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Column	70	119,592			119,592				Đang gia công 75/660 đốt, hàng rào
				Cột tháp GB-GMT45A			Column	30	66,020			66,020				
				Sunroof (mái che)			Bộ	100	20,876			20,876				
				Cột hàng rào			Bộ	100	108,589			108,589				
				Cầu cáp 1.8m			Bộ	30	350			350				
				Cột chống cầu cáp 1.45m			Bộ	100	1,869			1,869				
				Cầu cáp 1.45m			Bộ	100	937			937				
				Cầu cáp cửa vuông HA-HB			Bộ	70	1,423			1,423				
				Cột chống cầu cáp 2.45m			Bộ	70	2,316			2,316				
20	71/05/KH/N MLT ngày 29/05/2017	CÔNG TY VNECO 9 (22 tấn)	16/06/2017	Cột cổng CCTC-220-2		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	1	10,302			10,302				Đã ĐXVT
				Cột cổng CTC-220-2			Bộ	1	12,840			12,840				
21	37/05/KH/N MLT ngày 16/05/2017	CÔNG TY CO ĐT VÀ XD VNECO 9 (135 tấn)	16/06/2017	Cột thép Đ222-40B		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	1	12,800			12,800				Chưa gia công. Còn thiếu vật tư: L50*4, L50*5, L60*5, L65*5, L70*6, L90*7, L80*6, T40, T50
				Cột thép Đ222-43B			Cột	4	47,900			47,900				
				Cột thép N222-32B			Cột	1	20,129			20,129				
				Cột thép NC222-32			Cột	1	23,200			23,200				
				Cột thép NC222-42			Cột	1	30,800			30,800				
22	72/03/KH/N MLT ngày	CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỊCH	19/04/2017	Giá cáp GC250		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized	Bộ	592	1,182		102	1,080				Đang thiếu L60*5: 294 thanh. Dự kiến
				Giá cáp GC300A			Bộ	792	3,164		3,004	160				
				Giá cáp GC400			Bộ	168	1,196		907	289				
				Giá cáp GC500			Bộ	17	140		8	132				
				Kìm thu sét trụ BTLT			Bộ	20	953		898	55				
				Cần đèn trụ cổng			Bộ	43	120		3	117				
				Giá đỡ MBA tự dùng			Bộ	1	230		230	-				
				Giá cáp GC1			Bộ	16	63		4	59				

STT No	LSX ORDER No.	Khách hàng CUSTOMER	Thời gian giao hàng DELIVERY DATE	Nội dung PRODUCT NAME	PGV /BPB	Đơn vị thực hiện WORKING PLACE	ĐVT UNIT	KH CONTRACT WEIGHT		Trọng lượng (kg) PRODUCTION RESULT			Thời gian hoàn thành		Giao hàng DELIVERED	GHI CHÚ Remark
								Số lượng Quantity	Trọng lượng Weight	TH kỳ này This week	Tích lũy Accumulated	Còn lại Remain	KH	Dự kiến		
	29/03/2017	ĐÔNG ĐỊCH VIỆT (75 tấn)		Nắp dĩa Đ1		WS	Bộ	10	296		180	116				ngày 14/06 về tới LT
				Tiếp dĩa mương cấp				234	1,757		1,208	549				
				Giá đỡ nắp mương				1	758		758	-				
				Cột thép C14				11	15,654		13,423	2,231				
				Xà thép XA10				8	6,277		4,285	1,992				
				Cột thép C22				11	33,328		27,030	6,298				
				Xà thép 17				7	9,751		6,593	3,158				
23	37/03/KH/N MLT ngày 15/03/2017	UNION TRADING SOLE., LTD (19.2 tons)	29/04/2017	Cột T1+2 Column T1+2		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Package	3	19,200			19,200				Đang triển khai
24	46/02/KH/N MLT ngày 23/02/2017	TK CONSTRUCTI ON AND ROAD SOLE CO., LTD (51 tons)	24/03/2017	Cột thép J1-21m (D79) Tower J1-21m		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Set	7	22,694		5,400	17,294				Đang gia công. Còn thiếu L100*8, L100*10, L65*5. Dự kiến thứ 4 vật tư về
				Cột thép J1-21m (Đoạn 1->5) Tower J1-21m			Đoạn	10	23,380		8,400	14,980				
				Cột JB101-24m (D85) Tower JB101-21m			Set	1	5,427		2,100	3,327				
25	70/05/PTTT /NMLT ngày 29/05/2017	CÔNG TY EISHO TRADING CORPORASIO N (61 tons)	Đ1: 10/06/17 Đ2: 30/06/17 Đ3: 30/07/17	T9*65*900 (0201)		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cái	650	2,686			2,686				Đã chuyển cắt phối laser T12 cho đợt 1.
				T12*65*1100 (0301)			Cái	3600	24,247			24,247				
				T12*65*1300 (0401)			Cái	100	796			796				
				T12*65*1500 (0501)			Cái	600	5,510			5,510				
				T12*65*1100 (0601)			Cái	450	3,030			3,030				
				T12*65*1300 (0701)			Cái	1800	14,327			14,327				
				T12*65*1900 (0801)			Cái	900	10,470			10,470				
26	38/03/PTTT /NMLT ngày 17/03/2017	JONKERS BOUWMETA AL BV (143 tons)	Đ1: 24/04/17 Đ2: 22/05/17 Đ3: 19/06/17 Đ4: 17/07/17 Đ5: 14/08/17 Đ6: 18/09/17	Anker F0		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	PCS	3000	7,500		1,250	6,250			500	Đang gia công Cont 2. Đã giao 1 Cont
				Anker F1			PCS	36000	90,000		15,000	75,000			6000	
				Anker F3			PCS	6000	24,000		4,000	20,000			1000	
				Anker F4			PCS	3840	21,504		3,584	17,920			640	
27	40/03/PTTT /NMLT ngày 17/03/2017	JONKERS BOUWMETA AL BV (24.3 tons)	03/05/2017	Type B (91002318)		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	PCS	3000	1,827	1,827	1,827	-			Đang nhúng kẽm và vệ sinh sau mạ. Dự kiến 12/06 giao hàng	
				Hoekanker 120*70 (91006420)			PCS	3000	2,743	2,743	2,743	-				
				Hoekanker 120*100 (91007745)			PCS	3000	3,074	3,074	3,074	-				
				Hoekanker 150*100 (91002262)			PCS	2000	2,351	2,351	2,351	-				
				Hoekanker 150*40 (91004051)			PCS	4000	3,059	3,059	3,059	-				
				Hoekanker A04 (91006286)			PCS	2000	1,115	1,115	1,115	-				
				Hoekanker A05 (91007741)			PCS	5000	6,405	6,405	6,405	-				
				Hoekanker A03 (91007702)			PCS	2000	3,768	3,768	3,768	-				
28	13/02/PTTT /NMLT ngày 13/02/2017	CÔNG TY HAKA METAL WORK B.V (21 tons)	20/06/2017 (giao 240000)	Scaffolding locker (T5*21*125)		Xưởng Cơ khí Mechanic WS	PCS	300000	21,000		3,590	17,410			60000	Đã giao 60.000
29	09/05/PTTT /NMLT ngày 04/05/2017	CÔNG TY HAKA METALWORK S B.V (11.7 tấn)	20/06/2017 (Đã chốt)	Hàng rào chắn (Barriers)		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	600	11,700			11,700				Đang gia công
30	10/05/PTTT /NMLT ngày 04/05/2017	CÔNG TY HAKA METALWORK S B.V (11 tấn)	20/06/2017 (Đã chốt)	Giá đỡ gắn tường 160*160		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Bộ	2000	11,000			11,000				Đang gia công cắt

STT No	LSX ORDER No.	Khách hàng CUSTOMER	Thời gian giao hàng DELIVERY DATE	Nội dung PRODUCT NAME	PGV /BPB	Đơn vị thực hiện WORKING PLACE	ĐVT UNIT	KH CONTRACT WEIGHT		Trọng lượng (kg) PRODUCTION RESULT			Thời gian hoàn thành		Giao hàng DELIVERED	GHI CHÚ Remark
								Số lượng Quantity	Trọng lượng Weight	TH kỳ này This week	Tích lũy Accumulated	Còn lại Remain	KH	Dự kiến		
31	45/02/KH/N MLT ngày 22/02/2017	CÔNG TY TNHH PMB STEEL (49.2 tons)	Đ1: 01/04/2017 Đ2: 11/04/2017	PLATFORM/ Handrail		Xưởng cơ khí + Bắn bi, sơn Mechanic& Painting WS	Kg		54,304		54,304	-				Đang sơn
32	48/10/KH/N MLT ngày 21/10/2016	CÔNG TY CP XDD VNECO 1	26/10-11/11/2016	Thép gai F16*11900 Berbed steel		Xưởng cơ khí	Bar	1308	24,593		12,296	12,297				FINISH 654 bars F16, 227 PCS F25
				Thép gai F25*11900 Berbed steel			Bar	804	36,835	6,551	10,399	26,436				
33	06/03/KH/N MLT ngày 03/03/2017	GIA CÔNG NỘI BỘ (3 tấn)	10/03/2017	Giá treo hàng Product keeper		Xưởng cơ khí + Bắn bi, sơn Mechanic& Paintine WS	PCS	5	3,000			3,000				not yet fabricate
III CÁC LSX ĐÃ GIA CÔNG XONG, CHỜ GIAO HÀNG									1,038,946	16,152	1,031,306	7,640				
1	12/11/KH/N MLT ngày 03/11/2016	CÔNG TY CP XDD VNECO 1 (53 tấn)	30/11/2016	Cột đỡ ĐT-111-31 (E72) Column		Xưởng Cơ khí Mechanic WS	set	4	16,558		16,558	0			2	PACKAGED
				Cột nẹp NG30-111+21+5 (E72)			set	2	13,757		13,757	- 0			2	
				Cột dừng NC-111-30 (E71) Column			set	2	22,557		22,557	- 0			1	
2	22/8/KH/N MLT ngày 25/08/2016	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM (88 tấn)	31/10/2016	Cột ĐN-222-37(E39) Column		Mechanic WS	set	1	21,872		21,872	0				Đã giao 2 cột
				Cột NC-222-34 (E40) Column			set	1	15,349		15,349	0			1	
				Cột NG30-122-25+9(E44) Column			set	1	11,286		11,286	-			K1-K5	
				Cột NC-122-25+9 (E43) Column			set	1	12,133		12,133	0			1	
				Cột ĐN-122-25+5 (E42) Column			set	1	9,553		9,553	0				
				Cột NC-122-25+5 (E41) Column			set	2	18,476		18,476	0				
3	11/08/KH/N MLT ngày 11/08/2016	CÔNG TY TNHH TBB ĐẠI THẮNG (220 tấn)	07/09/2016	Gia công cơ khí Steel Structure		Mechanic WS	Frame	8	142,488		142,488	- 0				WAIT FOR DELIVERY
4	16/10/KH/N MLT ngày 11/10/2016	CÔNG TY UNION TRADING SOLE CO., LTD (200 tấn)	26/10/2016	Cột J1-15m Column		Mechanic WS	Column	10	34,957		34,957	- 0				PACKAGING
				Cột J1-18m Column			Section	13	7,919		7,919	- 0				
				Cột ZM14A-18m Column			Section	3	2,073		2,073	0				
				Cột ZM14A-15m Column			Section	2	842		842	0				
				Cột JB101-15m Column			Column	7	28,331		28,331	0				
				Cột JB101-18m Column			Column	3	13,184		13,184	- 0				
				Cột ZM2-15m Column			Column	10	32,938		32,938	-				
				Cột ZM2-18m Column			Column	9	33,437		33,437	- 0				
				Cột ZM2-21m Column			Column	4	16,365		16,365	-				
				Cột ZM2-27m Column			Column	1	4,683		4,683	0				
				DS4-5m			Column	1	5,778		5,778	0				
				T1+2 Column			Column	1	6,263		6,263	0				
				T1+3 Column			Column	1	6,426		6,426	- 0				
				T1+5 Column			Column	1	6,834		6,834	- 0				
5	28/11/KH/N MLT ngày 10/11/2016	CÔNG TY UNION TRADING SOLE CO.,LTD (4 tấn)	15/11/2016	Cột JB101-18M Column		Mechanic WS	Column	1	4,000		4,000	-				PACKAGED
6	29/11/KH/N MLT ngày 10/11/2016	CÔNG TY UNION TRADING SOLE CO.,LTD (9 tấn)	22/11/2016	Cột J1-24M (đoạn 1+2+3+4+12) Column		Mechanic WS	Column	3	9,000		9,000	-				PACKAGED
7	09/03/KH/N MLT ngày 03/03/2017	CÔNG TY CP XDCT AE (740 kg)	16/03/2017	Tiếp địa T4*40*6000 Grounding connector		Xưởng Cơ khí + Ma Mechanic& Galvanized WS	Mét M	590	740		740	-				Chờ giao

STT No	LSX ORDER No.	Khách hàng CUSTOMER	Thời gian giao hàng DELIVERY DATE	Nội dung PRODUCT NAME	PGV /BPB	Đơn vị thực hiện WORKING PLACE	ĐVT UNIT	KH CONTRACT WEIGHT		Trọng lượng (kg) PRODUCTION RESULT			Thời gian hoàn thành thành phẩm		Giao hàng DELIVERED	GHI CHÚ Remark
								Số lượng Quantity	Trọng lượng Weight	TH kỳ này This week	Tích lũy Accumulated	Còn lại Remain	KH	Dự kiến		
8	79/03/KH/N MLT ngày 31/03/2017	CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL (196 tấn)	15/04/2017 -->30/04/2017	Cột 42m 4 co		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Column	15	63,321		63,321	-			Khách hàng đã nhận 5/6 cột tại NM	
				Cột 42m 3 co			Column	12	42,710		42,710	-				
				Cột 42m 4 co			Column	1	3,739		3,739	-				
				Cột 36m 4 co			Column	10	36,256		36,256	-				
				Cột 36m 3 co			Column	1	3,751		3,751	-				
				Cột 36m 3 co			Column	3	9,671		9,671	-				
				Cột 36m 4 co			Column	1	3,235		3,235	-				
				Cột 42m 3 co			Column	1	4,226		4,226	-				
				Cột 60m 3 co		Nhúng kẽm + Sơn	Column	2	12,687		12,687	-				
				Cột 42m 4 co		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Column	1	4,401		4,401	-				
				Cột 42m 4 co			Column	1	4,463		4,463	-				
				Cột 48m 4 co			Column	1	4,985		4,985	-				
				Cột 30m 4 co			Column	1	2,573		2,573	-				
9	34+43/04/K H/NMLT ngày 18/04/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG (DỰ ÁN VIETTEL LÔ 71 CỘT) 205 tấn	29/04 - 10/05/2017	Cột anten 30m 4 co		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Column	1	3,000		2,500	500			Khách hàng đã nhận 3/6 cột để lại.	
				Cột anten 30m 4 co			Column	1	4,000		3,700	300				
				Cột 36m 3 co			Column	1	3,500		3,100	400				
				Cột 36m 3 co			Column	6	19,000		18,120	880				
				Cột 36m 4 co			Column	3	10,200		9,720	480				
				Cột 36m 4 co			Column	1	3,500		3,320	180				
				Cột 42m 3 co			Column	1	4,200		3,750	450				
				Cột 42m 3 co			Column	1	4,400		4,200	200				
				Cột 42m 3 co			Column	1	3,900		3,650	250				
				Cột 42m 3 co			Column	1	3,900		3,700	200				
				Cột 42m 3 co			Column	1	5,500		5,400	100				
				Cột 42m 3 co			Column	1	3,800		3,610	190				
				Cột 42m 3 co			Column	2	7,500		7,240	260				
				Cột 42m 4 co			Column	3	13,000		12,650	350				
				Cột 42m 4 co			Column	1	3,600		3,200	400				
				Cột 42m 3 co			Column	1	4,400		4,100	300				
				Cột 48m 3 co			Column	2	8,800		8,500	300				
				Cột 48m 4 co		Xưởng cơ khí + Mạ + Sơn	Column	1	4,600		4,250	350				
				Cột 51m 3 co		Xưởng Cơ khí + Mạ	Column	1	5,400		5,250	150				
				Cột 54m 3 co		Xưởng cơ khí + Mạ + Sơn	Column	2	9,900		9,650	250				
				Cột 60m 3 co			Column	2	12,600		12,350	250				
				Cột 60m 3 co			Column	4	20,900		20,600	300				
				Cột 42m 4 co			Column	11	46,000		45,400	600				
10	66/03/KH/N MLT ngày 25/03/2017	CÔNG TY CP XÂY LẬP ĐIỆN CẦN THƠ (90 tấn)	17/04/2017	Cột ĐT121-31B-CT		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	51	51,681		51,681	-			Đang đóng kiện giao hàng	
				Cột N121-29(B), C, E			Cột	3	3,621		3,621	-				
				Cột N121-29C			Cột	1	1,272		1,272	-				
				Cột N121-29E			Cột	1	1,207		1,207	-				
				Cột N110-2T+9 (NC90)			Cột	1	197		197	-				
				Cải tạo xà chống sét			Cột	29	384		384	-				
				Cột D121-35B-CT			Cột	2	2,477		2,477	-				
				Cột D121-31B-NX-CT			Cột	1	1,234		1,234	-				
				Cột ĐT122-36.CT			Cột	2	2,616		2,616	-				
				Cột NR122-25+5.CT			Cột	1	1,098		1,098	-				
				Cột NC122-25+5.CT			Cột	1	1,253		1,253	-				
				Cột 1D2-CT+5			Cột	6	6,677		6,677	-				
				Cột 1D2-CT			Cột	8	13,032		13,032	-				
				Cột 1NA2			Cột	2	1,772		1,772	-				
				Cột 1NA2+5			Cột	1	1,330		1,330	-				
11	23+24/05/K H/NMLT ngày 10/05/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG (ĐA VIETTEL lô 20 cột) 8.4 tấn	20/05/2017	T16*250*250		Xưởng Cơ khí Mechanic WS	Cái	701	5,502	5,502	5,502	-			Đã giao Chu Lai	
				T20*250*250			Cái	135	1,324	1,324	1,324	-				
				T20*270*270			Cái	126	1,441	1,441	1,441	-				
				T6*250*250			Cái	40	116	116	116	-				
12	75/04/KH/N MLT ngày 25/04/2017	CÔNG TY TNHHSXTMD V VTTN (4.9 tấn)	18/05/2017	Cột tự đứng 36m		Xưởng cơ khí + Mạ + Sơn	Cột	1	4,900		4,900	-				Dự kiến 12/06 giao hàng
13	62/04/KH/N MLT ngày 05/05/2017	CÔNG TY CP TÍN HƯNG	05/05/2017	Bộ gá anten GSM900		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized	Bộ	102	6,072	3,086	6,072	-				Đang chuyển Chu

STT No	LSX ORDER No.	Khách hàng CUSTOMER	Thời gian giao hàng DELIVERY DATE	Nội dung PRODUCT NAME	PGV /BPB	Đơn vị thực hiện WORKING PLACE	ĐVT UNIT	KH CONTRACT WEIGHT		Trọng lượng (kg) PRODUCTION RESULT			Thời gian hoàn thành Completion		Giao hàng DELIVERED	GHI CHÚ Remark
								Số lượng Quantity	Trọng lượng Weight	TH kỳ này This week	Tích lũy Accumulated	Còn lại Remain	KH	Dự kiến		
13	MLT ngày 22/04/2017	(DA VIETTEL) 11.7 tấn	03/05/2017	Bộ gá anten GSM 3G		Mechanic& Galvanized WS	Bộ	102	5,627	2,741	5,627	-				Lai
14	74/04/KH/N MLT ngày 25/04/2017	CÔNG TY CP XDĐ VNECO 1 (22 tấn)	20/05/2017	Cột 14.9m		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cột	2	4,918	518	4,918	-	0			Dự kiến 13/06/2017 giao hàng
				Cột 12.1m			Cột	6	13,124	1,424	13,124	-				
				Xà đỡ XDL2			Bộ	123	2,159		2,159	-				
				Xà đỡ XDND2			Bộ	6	179		179	-				
				Xà neo XNC-S			Bộ	12	610		610	-				
				Xà neo cuối XNC2			Bộ	9	421		421	-				
				Xà neo XNC2N			Bộ	9	469		469	-				
				Xà neo XNC2D			Bộ	6	299		299	-				
				Xà lắp thu lôi XTL-SĐ-S			Bộ	1	18		18	-				
15	48/03/PTTT /NMLT ngày 20/03/2017	HAKA METALWORK S B.V (2.5 tấn)	20/04/2017	Hàng rào chắn Barriers		Xưởng Cơ khí + Mạ Mechanic& Galvanized WS	Cái	160	2,500		2,500	-				Dự kiến ngày 20/06 giao hàng

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

CKM LONG THÀNH

NGƯỜI BÁO CÁO

Văn Quân

0